

概略工程表

工事名	さいたま市立仲町小学校校舎増築工事		工事場所	さいたま市浦和区常盤8丁目18番4号															
受注者	【建築工事】環境クリエイト特定共同企業体			【電気設備工事】大塚電設株式会社				【機械設備工事】県南・サイエイ特定共同企業体											
工事科目	H30.12月			H31.1月			H31.2月			H31.3月			H31.4月			H31.5月			
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
	2/15 当初完成予定																		
躯体工事(3階~4階)	コンクリート打設等																		
外部仕上げ及び屋上防水工事							外壁塗装、アスファルト防水、屋上コンクリート打設等												
内部仕上げ工事				天井、壁、床 仕上げ等															
既存校舎改修工事及び外構工事				既存校舎外部改修				既存校舎内部改修、建物廻り外構工事											検査
電気設備工事	配管配線、器具取り付け																		
																試運転、調整等			検査
機械設備工事	給排水管等配管、機器設置																		
																試運転、調整等			検査