

さいたま市立仲町小学校校舎増築工事の工事遅延に係る説明会

日時：平成30年12月6日（木）午後7時

場所：仲町小学校 南校舎2階 4－6教室

次 第

1. 市側出席者自己紹介
2. 挨拶
 - ・さいたま市教育委員会管理部学校施設課長
3. 工事遅延についての説明
 - ・さいたま市教育委員会管理部学校施設課長
 - ・さいたま市建設局建築部営繕課
4. 質疑

さいたま市立仲町小学校校舎増築工事の遅延について

1. 工事名 さいたま市立仲町小学校校舎増築（建築）工事
 さいたま市立仲町小学校校舎増築（電気設備）工事
 さいたま市立仲町小学校校舎増築（機械設備）工事
2. 工事場所 さいたま市浦和区常盤8丁目18番4号
3. 発注者 さいたま市長 清水 勇人
 （発注担当課 教育委員会事務局 管理部 学校施設課）
4. 工事監理 〔建築工事〕さいたま市 建設局 建築部 営繕課 教育施設係
 （TEL）048-829-1528
 〔電気設備・機械設備工事〕
 さいたま市 建設局 建築部 設備課 庁舎等施設係
 （TEL）048-829-1839
5. 受注者
 〔建築工事〕環境クリエイト特定共同企業体
 代表構成員 環境クリエイト株式会社 代表取締役 林 美孝
 （住所）さいたま市大宮区大成町2-277-1大塚ビル2階
 （TEL）048-871-8923
 ※エム・テック・環境クリエイト特定共同企業体より変更

 〔電気設備工事〕大塚電設株式会社 代表取締役 大塚 薫
 （住所）さいたま市浦和区岸町2-3-15
 （TEL）048-822-9456

 〔機械設備工事〕県南・サイエイ特定共同企業体
 代表構成員 県南設備工業株式会社 代表取締役 瀬田 雄一
 （住所）さいたま市見沼区東大宮2-31-2
 （TEL）048-663-5941
6. 今後の予定について
 別紙の概略工程表のとおり

概略工程表

工事名	さいたま市立仲町小学校校舎増築工事		工事場所	さいたま市浦和区常盤8丁目18番4号															
受注者	【建築工事】環境クリエイト特定共同企業体				【電気設備工事】大塚電設株式会社				【機械設備工事】県南・サイエイ特定共同企業体										
工事科目	H30.12月			H31.1月			H31.2月			H31.3月			H31.4月			H31.5月			
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
	2/15 当初完成予定																		
躯体工事(3階~4階)	コンクリート打設等																		
外部仕上げ及び屋上防水工事							外壁塗装、アスファルト防水、屋上コンクリート打設等												
内部仕上げ工事							天井、壁、床 仕上げ等												
既存校舎改修工事及び外構工事							既存校舎外部改修						既存校舎内部改修、建物廻り外構工事 検査						
電気設備工事	配管配線、器具取り付け																		
																試運転、調整等			検査
機械設備工事	給排水管等配管、機器設置																		
																試運転、調整等			検査